

Отчет о выполнении ремонтных работ на объектах МУП "НТС" за 2012 год

№ п/п	Вид работ	Кол.	Сроки проведения работ	Ответственное лицо	Отчет о выполнении	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
			Котельная №1			
1	Котел №1,2,3 (КВ-ГМ 11,63-150) -Ремонт обмуровки поворотного экрана	3	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
2	Котел №5 КВ-ТС 20-150 -ремонт обмуровки поворотного экрана -ремонт фронта котла -ревизия топки ТЧЗМ	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
3	Насос сетевой №1,2,3 (НЦ -400-105 с эл.дв. 200кВт) -замена подшипников -набивка сальников -замена прокладки	3	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
4	Насос подпиточный (ЦНСГ-38-44 с эл.дв. 15кВт) -Замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
5	Насос химочищенной воды (К-80-65-160 -замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
6	Насос хим.раствора соли Х-65-50-125 с эл.дв. 5,5 кВт -замена насоса	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
7	Насос сырой воды ЦНС-60-66 с эл.дв. 22 кВт -замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
8	Бак аккумулятор химочищенной воды -чиска -набивка сальников на запорной арматуре -покраска	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
9	Фильтр Na-катионный Ø2000 мм -покраска, досыпка катионита Q-2	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
10	Фильтр Na-катионный Ø1500 мм -покраска, досыпка катионита Q-2	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
11	Ремонт лебедки углеподачи с заменой тросса -ревизия механизмов -замена троса	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%

12	Транспортерная лента углеподачи –ревизия –ремонт с частичной заменой роликов и подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
13	ШЗУ котла №5 –изготовление приводной звездочки –ремонт короба –замена транспортерной ленты –замена подшипников в роликах	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
14	Ремонт с частичной заменой запорной арматуры ХВП –набивка сальников –замена задвижек и вентиляей –замена трубы	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
15	Ремонт здания –ремонт кровли, косметический ремонт	450м2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполняется	100%
16	Ревизия запорной арматуры ГРУ и котлов №1,2,3 –проверка на плотность –набивка сальников	17	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
17	Ревизия фильтров ФГКР –промывка –пропитка маслом	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
18	Ревизия РДБК, ПЗК, ПСК –разборка –осмотр мембран –продувка импульсных линий	5	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
19	Осмотр и чистка подземного газохода –очистка от загрязнений –частичный ремонт фктеровки	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
20	Ревизия эл.оборудования и оборудования КИПиА котлов и вспомогательного оборудования		01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
21	Агрегат вентиляционный –ревизия эл.двигателей	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
22	Ревизия тягодутьевых машин котлов №1,2,3,4,5	10	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
24	Ремонт молотковой части дробилки углеподачи		01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
25	Освидетельствование здания котельной		01.06.12-15.08.12	Подр.орг.	Не выполнено	
26	Режимная наладка газовых котлов		01.06.12-15.08.12	Подр.орг.	Не выполнено	
27	Режимная наладка угольных котлов		01.06.12-15.08.12	Подр.орг.	Не выполнено	
28	Наладка ХВП		01.06.12-15.08.12	Подр.орг.	Не выполнено	
				ИТОГО		85,19
				Котельная №1а		
1	Ремонт котлов КВ-1,6 №1,2,3,4,5 –Ремонт топки, газовой горелки, газохода	5	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.		

	–Ремонт арматуры, взрывных клапанов				Выполнено	100%
2	Ремонт дымососа ДН-6,3 –Замена подшипников, раб. колеса –Замена дымососа №1	5	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
3	Вентилятор ВД-2,8 –Замена подшипников –Балансировка колеса –Покраска	5	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполняется	100%
4	Ревизия блока клапанов "Термобрест" на котлах КВ-1,6 –разборка –осмотр сёдел –проверка пружин	5	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
5	Осмотр газохода –очистка от загрязнений	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
6	Ревизия эл.оборудования и оборудования КИПиА котлов и вспомогательного оборудования –очистка контактов –протяжка болтовых соединений –настройка исполнительных механизмов –настройка регуляторов	6	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
8	Осмотр и чистка дымовых труб №1, №2 –чистка от шлама	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
9	Ремонт насоса ГВС К80-50-200/200а -Замена подшипника, сальника, прокладки	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
10	Ремонт подпиточных насосов -Замена подшипника, сальника, прокладки	5	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
11	Ремонт и замена задвижек Ø50,100 мм	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
12	Ремонт клапана предохранительного Т-31 -Притирка, смазка, замена прокладки	10	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполняется	100%
13	Ремонт исполнительного механизма МЭО -Смазка редуктора -замена МЭО дымососа №5	10	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполняется	100%
14	Демонтаж котла НР-18, установка котла КВр-1	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполняется	100%
15	Ремонт здания котельной		01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполняется	100%
16	Режимная наладка котельной		01.06.10-15.08.10	Подр.орг.	Выполнено	100%
17	Обвязка клапанов		01.06.10-15.08.10	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100,00
				Котельная №2		
1	Ремонт котлов КВР-4,65 –Ремонт обмуровки котла	3	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
2	Ремонт насосного оборудования –замена подшипников	9	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
3	Капитальный ремонт нории –изготовление тела нории	1	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
4	Ремонт загрузочного узла –Ремонт бетонной площадки и решетки	1	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%

5	Ремонт запорной арматуры -Ремонт/замена	38	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
6	Ремонт ШЗУ -ремонт роликов -замена подшипников	1	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
8	Ремонт системы охлаждения ПМЗ -Изготовление системы охлаждения ПМЗ -Изготовление ёмкости для охлаждения воды	1	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
9	Ремонт гаража тяжелой техники -ремонт кровли	140 м2	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
10	Ремонт ж/д тупика -замена шпал	1	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
11	Ремонт бойлера ГВС -Промывка фильтров и пластин	1	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
12	Ремонт циклона -штукатурка бетонной рубашки циклона	1	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
13	Ремонт здания котельной -Ремонт внутренних помещений котельной		01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
14	Изготовление перемычки для раздельной работы ГВС и СО в межсезонье	1	01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
15	Гидравлическое испытание после ремонта -котельного оборудования -трубопровода		01.06.12-15.08.12	Е.М. Иванов	Выполнено	100%
				ИТОГО		100,00
			Котельная №3			
1	Котел НР-18 -ремонт обмуровки	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
2	Водоподогреватель Дн 160/158 -ремонт	3	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Дымосос ВДН-2,5 -замена подшипников	1	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
4	Вентилятор ВЦ-4-75 -замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
5	Сетевой насос К 90/35 -замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
6	Замена запорно-регулирующей арматуры -Замена/ремонт	12	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
7	Покраска трубопровода котельной	14 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
8	Косметический ремонт помещений	246м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
9	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100
			Котельная №4			
1	Чистка газоходов котла	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
2	Сетевой насос К 45/30	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.		

	–замена подшипников		01.06.12-15.08.12	Суворов П.А.	Выполнено	100%
5	Замена запорно-регулирующей арматуры -Замена/ремонт	23	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
6	Покраска трубопровода котельной	14 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
7	Косметический ремонт помещений -Побелка/покраска	255 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
8	Ремонт кровли	26 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
9	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100,00
			Котельная №5			
1	Котел КВ 1,6-95 –Чистка газоходов –ремонт обмуровки	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполняется	100%
2	Замена запорной арматуры	24	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполняется	100%
3	Бойлер горячей воды –Чистка, промывка	1	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
4	Ремонт сетевого насоса -Замена подшипников, сальников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
5	Покраска трубопровода котельной	40 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
6	Косметический ремонт помещений	540 м2	15.08.12-30.08.12	Суворов Р.А.	Выполняется	100%
7	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	выполнено	100%
				ИТОГО		100,00
			Котельная №6			
1	Котел КВ0,25 –Ремонт обмуровки котла -Чистка газоходов, ремонт дымохода	1	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
2	Замена запорной арматуры	18	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Сетевой насос №1;2 –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
4	Вентилятор ВЦ-14-46 №2,5 –Замена подшипников, балансировка колеса	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
5	Косметический ремонт помещений	255 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
6	Покраска трубопровода котельной	15 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
7	Ремонт кровли	26 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
8	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100
			Котельня №7			
1	Котел НР-18 –ремонт обмуровки	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
2	Вентилятор ВЦ-4-75 №3,15 –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Сетевой насос КМ 45/30 –замена подшипников	3	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%

4	Ремонт запорной арматуры	16	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
5	Косметический ремонт помещений	136 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполняется	100%
6	Ремонт мягкой кровли крыши	26 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
7	Покраска трубопровода котельной	10 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполняется	100%
8	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100%
			Котельная №8			
1	Котел КЧМ-5-К -Чистка газохода котла, приемка трубы	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполняется	100%
2	Сетевой насос К 45/30 -замена подшипников	1	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Устройство вытяжной вентиляции	1	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
4	Косметический ремонт помещений	108 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
5	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100
			Котельная №10			
1	Котел КВ ст-04 К -ремонт обмуровки	4	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
2	Вентилятор ВР 80-75 №6,3 -замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Сетевой насос -замена подшипников	4	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
4	Замена запорной арматуры	22	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
5	Наружня тепловая сеть -замена теплоизоляции	60 м.п.	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
6	Косметический ремонт помещений	360 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
7	Покраска трубопровода котельной	14 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполняется	100%
8	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100
			Котельная № 11			
1	Замена трубной части котла КВ-12	3	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Не выполнено	
2	Ревизия запорной арматуры ГРУ и котлов №1,2,3 -проверка на плотность -набивка сальников	17	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
3	Ревизия фильтров ФГКР -промывка -пропитка маслом	4	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
4	Ревизия РДБК, ПЗК, ПСК -разборка -осмотр мембран -продувка импульсных линий	3	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
5	Ревизия блока клапанов "Siemens" На котлах КВ- -разборка -осмотр мембран -продувка импульсных линий	3	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
6	Осмотр газохода -очистка от загрязнений	1	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%

7	Ревизия эл.оборудования и оборудования КИПиА котлов и вспомогательного оборудования –Очистка контактов –протяжка болтовых соединений –настройка исполнительных механизмов –настройка регуляторов	6	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
8	Ревизия тягодутьевых машин котлов №1;2;3	3	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
9	осмотр и чистка дымовых труб №1;2;3 –чистка от шлама	2	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
10	Режимная наладка котельной		01.06.12-15.08.12	Подр.орг.	Не выполнено	
11	Ревизия вентиляционных систем –настройка регуляторов –ревизия вентиляторов –ревизия эл.двигателей		01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
12	Ревизия насосного оборудования (Wilo)	13	01.06.12-15.08.12	Лазарев В.Г.	Выполнено	100%
				ИТОГО		83,33
				Котельная №12		
1	Котел КВТС 1,25 –Ремонт обмуровки котла	1	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
2	Ремонт дымососа -Замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Ремонт сетевого насоса К45/55 -замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
2	Замена/ремонт запорной арматуры	25	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Косметический ремонт помещений	340 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
4	Ремонт кровли	54 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
5	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100
				Котельная №13		
1	Котел КВ-1,0-95 –ремонт обмуровки	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Дымосос ДН-6,3 –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
6	Сетевой насос К 45/30 –замена подшипников	3	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
9	Замена запорной арматуры	14	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
10	Покраска трубопровода котельной	28 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполняется	100%
11	Косметический ремонт помещений	254 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполняется	100%
12	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100
				Котельная №14		
1	Котел НР-18 –ремонт обмуровки	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%

2	Вентилятор ВЦ-4-75 №2,5 –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Сетевой насос К 45/30,К 45/30а –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
4	Подпиточный насос К20/30 –замена подшипников	1	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
5	Замена запорной арматуры	14	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
6	Покраска трубопровода котельной	5 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
7	Косметический ремонт помещений	252 м2	15.08.12-30.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
8	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100
			Котельная №15			
1	Котел НР 18 –Ремонт обмуровки	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
2	Замена запорной арматуры	15	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Ремонт дымососа ДК81500 -замена подшипников, балансировка	1	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
4	Ремонт сетевого насоса К45/55 -замена подшипников, балансировка	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
5	Косметический ремонт помещений	345 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
6	Покраска трубопровода котельной	22 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
7	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100,00
			Котельная №16			
1	Ремонт дымососа ДЗ,5 –Чистка, балансировка колеса	2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
2	Ремонт сетевой насос К45/55, К90/40 –замена подшипников	3	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
3	Ремонт/замена запорной арматуры	24	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
4	Косметический ремонт помещений	346 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	Выполнено	100%
5	Покраска трубопровода котельной	35 м2	01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	выполнено	100%
6	Обвязка клапанов		01.06.12-15.08.12	Суворов Р.А.	выполнено	100%
				ИТОГО		100,00
			ТП №1			
1	Замена запорно-регулирующей арматуры	14	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
2	Ремонт сетевой насос №3 –замена подшипников	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
3	Замена сетевого насоса №1	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
4	Установка резервного подпорного насоса ГВС	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100
			ТП №2			
1	Бойлер отопления и ГВС –промывка –чистка	3	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
2	Замена запорно-регулирующей арматуры	15	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%

3	Бойлер отопления –установка фильтров	2	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
4	Замена сетевого насоса №1	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
5	Замена циркуляционного насоса ГВС	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
6	Ремонт кровли		01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
7	Замена подпорных насосов	2	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100,00
			ТП №3			
1	Бойлер отопления и ГВС –промывка –чистка	3	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
2	Замена запорно-регулирующей арматуры	9	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполняется	100%
3	Сетевой насос –замена подшипников	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
4	Подпорный насос ГВС –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
5	Циркуляционный насос ГВС –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
6	Ремонт кровли		01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100,00
			ТП №5			
1	Бойлер отопления и ГВС –промывка –чистка	3	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
2	Замена запорно-регулирующей арматуры	13	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполняется	100%
3	Ремонт сетевого насоса –замена подшипников	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
4	Циркуляционный насос ГВС –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
5	Подпорный насос ГВС –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100
			ТП №6			
1	Бойлер отопления и ГВС –промывка –чистка	4	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
2	Сетевой насос №1 –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
3	Ремонт подпорного насоса –замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
4	Ремонт насоса возврата конденсата -замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
5	Ремонт запорно-регулирующей арматуры	10	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	выполнено	100%
				ИТОГО		100
			ТП №7			
	Бойлер отопления и ГВС					

1	–промывка –чистка	3	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
2	Замена запорно-регулирующей арматуры	14	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполняется	100%
3	Сетевой насос –замена подшипников	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
4	Циркуляционный насос ГВС –замена подшипников	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
5	Подпорный насос ГВС –замена подшипников	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100
			ТП №10			
1	Бойлер отопления и ГВС –промывка –чистка	3	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
2	Замена запорно-регулирующей арматуры	10	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	выполнено	100%
3	Установка резервного подпорного насоса ГВС	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
4	Ремонт сетевого насоса №1,2 -замена подшипников	2	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
5	Установка резервного циркуляционного насоса ГВС	1	01.06.12-15.08.12	Гришков В.Г.	Выполнено	100%
				ИТОГО		100

План перекладки тепловой сети

№п/п	Виды работ	Место проведения работ	Сроки проведения работ	Ответственное лицо		
1	Замена теплотрассы по ул. Октябрьская, труба Ø108 мм, участок длиной 50 м.п.	ул. Октябрьская, 26 2-х трубная в лотках	11.05.12-07.08.2012	Докучаев А.И.	Выполнено	100%
2	Замена тепловой трассы по ул. 22 партсъезда, Ø159 участок длиной 50 м.п.	ул. 22 партсъезда, 11 2-х трубная в лотках	11.05.12-07.08.2012	Докучаев А.И.	Не выполнено	
3	Ремонт обвязки бойлера на территории НГЧ	Ø25,32,40,57 мм, длиной 200 м	11.05.12-07.08.2012	Докучаев А.И.	Выполнено	100%
4	Замена тепловой трассы по ул. 8 микрорайон Ø89, Ø108 длиной 20 м.п.	от ТК-9 до дома №17 по ул. 8 мкрн 4-х трубная в лотках	11.05.12-07.08.2012	Докучаев А.И.	Не выполнено	100%
5	Замена тепловой трассы по ул. Анатолия Ø325 мм длиной 110 м.п.	от ТП-4 до дома №9 по ул. Анатолия 4-х трубная в лотках	11.05.12-07.08.2012	Докучаев А.И.	Выполнено	100%
6	Замена тепловой трассы по ул. Прудская Ø325 мм длиной 750 м.п.	от школы №19 до ТП-7, 2-х трубная без лотков	11.05.12-07.08.2012	Докучаев А.И.	Выполняется	45%
7	Замена тепловой трассы по ул. Гагарина Ø219 мм длиной 500 м.п.	от дома №2 до дома №10 по ул. Гагарина, 2-х трубная без лотков	11.05.12-07.08.2012	Докучаев А.И.	Не выполнено	

8	Замена тепловой трассы Ø159,Ø219 мм длиной 50 м.п.	от ТП-2 до дома №25 по ул.Гагарина 6-ти трубная в лотках	11.05.12-07.08.2012	Докучаев А.И.	Выполнено	100%
9	Замена тепловой трассы по ул. Прудская Ø325 мм длиной 700 м.п.	от магазина "Сигма" до пересечения ул. Космонавтов-Прудская, 2-х трубная без лотков	11.05.12-07.08.2012	Докучаев А.И.	Не выполнено	0%
10	Замена тепловой трассы по ул. Гагарина Ø108,Ø89 мм длиной 120 м.п.	до дома №3 по ул.Гагарина, 2-х трубная без лотков	11.05.12-07.08.2012	Докучаев А.И.	Не выполнено	
11	Замена тепловой трассы по ул. Хлебозаводская Ø426 мм длиной 120 м.п.	от ТК-5 до ТК-6, 2-х трубная в лотках	11.05.12-07.08.2013	Докучаев А.И.	Выполнено	100%

|