

Отчет

О замене тепловых трасс и очистке тепловых камер за 2012 г.

1. Произведен капитальный ремонт тепловых трасс:

№	Адрес	Наименование работ			
1	- от ТП №2 до дома 8 мкрн, 25	Ø89мм	39,5 м.п	в 1	- трубном исполнении 39,5 м трубы
		Ø245мм	39,5 м.п	в 2	- х трубном исполнении 79 м трубы
		Ø108мм	39,5 м.п	в 2	- х трубном исполнении 79 м трубы
		Ø159мм	39,5 м.п	в 2	- х трубном исполнении 79 м трубы
		Ø89мм	39,5 м.п	в 1	- трубном исполнении 39,5 м трубы
2	- по ул. Хлебозаводская	Ø 426 мм	52,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 104,0 м трубы
3	От ТП №4 до ТК-6	Ø 325 мм	103,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 206,0 м трубы
		Ø 219 мм	103,0 м.п	в 1	- трубном исполнении 103,0 м трубы
		Ø 159 мм	103,0 м.п	в 1	- трубном исполнении 103,0 м трубы
4	ул. Октябрьская, 26	Ø 89 мм	58,5 м.п	в 2	- х трубном исполнении 117,0 м трубы
5	ул. 40 лет ВЛКСМ	Ø 426 мм	4,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 8,0 м трубы
6	Приют "Забота"	Ø 108 мм	80,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 160,0 м трубы
		Ø 89 мм	70,0 м.п	в 1	- трубном исполнении 70,0 м трубы
		Ø 57 мм	75,0 м.п	в 1	- трубном исполнении 75,0 м трубы
7	ул. Космонавтов, от школы №19	Ø 325 мм	118,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 236,0 м трубы
8	8 микрорайон, 17	Ø 89 мм	20,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 40,0 м трубы
		Ø 108 мм	20,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 40,0 м трубы
9	ул. Космонавтов, 20	Ø 325 мм	20,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 40,0 м трубы

Итого: 495,0 м трассы 1618,0 м

2. Произведен текущий ремонт тепловых трасс:

№	Адрес	Наименование работ			
1	ул. Дёповская, 30а	Ø 426мм	2,5 м.п	в 1	- трубном исполнении 2,5 м трубы
2	ул. Прудская, напротив дома №3	Ø 245 мм	10,5 м.п	в 2	- х трубном исполнении 21 м трубы
3	ул. Строительная 16	Ø 245 мм	7 м.п	в 2	- х трубном исполнении 14 м трубы
4	Школа №1	Ø 108 мм	52 м.п	в 2	- х трубном исполнении 104 м трубы
		Ø 89 мм	52 м.п	в 2	- х трубном исполнении 104 м трубы
5	ул. Анатолия 13-15	Ø 76 мм	17,6 м.п	в 1	- трубном исполнении 17,6 м трубы
9	ул. Октябрьская, 12	Ø 76 мм	8,0 м.п	в 1	- трубном исполнении 8,0 м трубы
10	ул. Прудская, 3	Ø 133 мм	37,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 74,0 м трубы
11	ул. Прудская,	Ø 159 мм	41,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 82,0 м трубы
12	ул. Партизанская, 10	Ø 245 мм	3,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 6,0 м трубы
13	ул. Партизанская, 12	Ø 245 мм	15,0 м.п	в 2	- х трубном исполнении 30,0 м трубы
14	ул. Прудская, 15	Ø 133 мм	7,6 м.п	в 1	- трубном исполнении 7,6 м трубы
15	ул. Военстроя, 65	Ø 89 мм	7,0 м.п	в 1	- трубном исполнении 7,0 м трубы

Итого: 208,2 м трассы 477,7

ИТОГО уложено трубы: 2095,7 м.

ИТОГО заменено теплотрассы: 703,2 м.п

3. Очищено тепловых камер 364 из 364 - 100,0%